



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestna rada : 06.12.2021

Miestne zastupiteľstvo : 14.12.2021

**Informačná správa - Akčný plán - vyhodnotenie k 01.12.2021
- aktualizácia na rok 2022**

Predkladá:

Mgr. Zoltán Pék
starosta

Materiál obsahuje:

- vyjadrenie miestnej rady a komisií
- návrh uznesenia
- dôvodová správa

Zodpovedná:

Ing. Mariana Páleníková
Prednostka

Spracoval:

Ing. Patrícia Chromá
Oddelenie SRIaVO

Vyjadrenie miestnej rady dňa 06.12.2021

UZNESENIE č. 198/2021/MR

Miestna rada **vzala na vedomie** predloženú Informačnú správu a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh uznesenia.

Návrh uznesenia

(Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov)

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní :

berie na vedomie :

1. pravidelný odpočet realizácie Akčného plánu rozvoja Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
2. aktualizáciu Akčného plánu rozvoja Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

Dôvodová správa :

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava –Podunajské Biskupice po prerokovaní 14.7.2020 prijalo uznesenie č. 206/2018-2022 , ktorým schválilo Akčný plán rozvoja Mestskej časti Bratislava –Podunajské Biskupice. Uznesenie ďalej ukladá predložiť aktualizáciu Akčného plánu rozvoja Mestskej časti Bratislava –Podunajské Biskupice ako samostatný bod rokovania miestneho zastupiteľstva na rokovaní, predmetom ktorého je rokovanie o návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie.

Na základe uvedeného uznesenia predkladáme na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu aktualizáciu Akčného plánu s odpočtom realizácie úloh v ňom uvedených.

Prehľadne sú uvedené aktivity realizované v roku 2021 v tabuľkovej časti, pričom ukončené aktivity v jednotlivých hlavných kapitolách rozdelených podľa záložiek tabuľkovej časti sú vyznačené bielymi poliami (pred ukončením boli farebné), pričom je v tabuľke uvedená aj celková výška investície. V zmysle uvedeného :

Udržateľná mobilita : V roku 2021, v súlade s Prioritou č.6 cyklodoprava bod 2, prebieha finalizácia PD na vytvorenie nových a obnovu pôvodných cyklochodníkov v úseku Orenburská-Odeská -Vetvárska-Padých hrdinov-Devätinová a Jegenešská.

Pri rokovaní s DPMB v 09/2021 bola zadefinovaná požiadavka na rekonštrukciu zastávok MHD v rámci mestskej časti PB (Priorita č. 7 Verejná doprava bod 2).

Životné prostredie : V roku 2021 bola naplnená Priorita č. 2 Revitalizácia šedých zón s názvom Oázy. Dielo bolo odovzdané do užívania 28.04.2021, jeho celková hodnota vrátane osvetlenia a kamerového systému predstavuje 214.540,24 EUR.

V štádiu rozpracovanosti sa nachádza Priorita 3, bod 1 (Zelené srdce PB).Ukončený bol proces povoľovacieho konania a verejného obstarávania pre úsek H. Dňa 5.10. 2021 bola podpísaná Zmluva o dielo s víťazom VO Chranenépracovisko.eu, s.r.o.. Cena diela je v zmysle Zmluvy o dielo stanovená na 348.680,26 Eur. Termín prevzatia stavby bol 8.10.2021, dokončenie diela je v zmysle ZoD do 3 mesiacov od odovzdania stavby.

Priorita 3, bod 2 (vytvorenie priestranstva pri pošte Uzbecká) je taktiež v štádiu rozpracovanosti. Bola ukončená urbanistická štúdia vo variantnom riešení. Víťazom sa stal variant Fakulty architektúry a dizajnu STU. Aktuálny zostatok viazaných finančných prostriedkov pre túto akciu je 135 000€. Pripravuje sa spracovanie PD, predpoklad ukončenia IQ/2022

Prioritu 4 bod 1, 2 - Nákup zametacieho vozidla a vozidla na odpad – sa nepodarilo zrealizovať nakoľko žiadosť o jeho obstaranie bola Envirofondom zamietnutá. Aktuálne je vznesená požiadavka na vyhlásenie VO na nákup multifunkčného úžitkového vozidla s viacerými nadstavbami. Na rok 2022 je plánované obstaranie samostatného podvozku a príslušenstva (nadstavba zametača s vysávačom).

Priorita 4, bod 3 osadenie smetných košov a lavičiek – v jarných mesiacoch 2021 plánované osadenie ďalších- 45-ks odpadových košov 05/2021, 25 ks lavičiek 04/2021, 23 ks odpadových košov na psie exkrementy 04/2021

Športoviská a detské ihriská : Vytýčené priority na rok 2021 neboli zrealizované. Od 19.8.2021 prebieha reklamačné konanie na ihriská Baltská a Podzáhradná.

Vzdelávanie : Priorita 1 bod 1. V roku 2021 bola prijatá požiadavka na montáž snehových zábran na streche ZŠ Vetvárska. Príslušné VO bolo zrealizované v 10/2021 cena diela 7.632,18 Eur, dňa 9.11.2021 bolo dielo odovzdané do užívania.

Priorita 1 bod 2. Komplexná rekonštrukcia ZŠ Bieloruská - Súťaž na spracovanie PD prebehla v I. Q/2021 a proces bol ukončený odovzdaním PD v 05/2021. Celková cena za dielo PD 45.720,-Eur. Podľa rozpočtu z PD bude celková cena rekonštrukcie ZŠ Bieloruská stáť 5 400 780,04 EUR s DPH.

Kultúra: Priorita 3 bod 1. vo februári 2021 bola zaslaná do zásobníka projektov na MK SR požiadavka na spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia DK Vetvár. V rámci výzvy IROP v 11/2021 bola predložená žiadosť o NFP.

Sociálna starostlivosť : Stanovené priority boli zrealizované.

Služby občanom : Stanovené priority boli zrealizované.