

g

D o d a t o k č. 2 **k Zmluve o dielo č. 116 10 10 8 22**

uzatvorenej dňa 01.10.2010 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v znení Dodatku č.1 k nej

Názov projektu :

„ Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu – Kanalizácia Podunajské Biskupice, 1. etapa“ .

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Názov : **Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice**
Adresa : Trojičné nám. č. 11, 825 61 Bratislava
Právna forma : samospráva
Zastúpený : PhDr. Alžbeta Ožvaldová, starostka
IČO : 00641383
DIČ : 2020943782
IČ DPH : nie je platca DPH
Bankové spojenie : Tatra banka , a.s. Bratislava
Číslo účtu : bežný účet: 2627005541/1100,
dotačný účet pre eurofondy 2624074664/1100
Tel. č. : + 421 (0)2 40 209 209
Fax č. : + 421 (0)2 45 248 264

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov : Skanska SK a.s.
Adresa : Krajná 29, 821 04 Bratislava
Týka sa : Závod Cesty, mosty SK
Právna forma : akciová spoločnosť
Zastúpený : Ing. Miroslav Potoč – podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Kotrík – člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať

Vo veciach zmluvných : Ing. Jakub Kolesár – vedúci Oblasť Západ, Závod Cesty, mosty SK
Ing. Viktor Janovič – špecialista zmlúv senior, Závod cesty, mosty SK
vo veciach technických : Ing. Jakub Kolesár – vedúci Oblasť Západ, Závod Cesty, mosty SK
Ing. Miroslav Patsch – projektový manažér a vedúci strediska 0401

IČO : 31 611 788
DIČ : 2020478955
IČ DPH : SK2020478955
Obchodný register : OS Bratislava I, oddiel : Sa, vložka č. : 5012/B
Bankové spojenie : Citibank Europe, plc., pobočka zahraničnej banky
č. účtu : 2005730001/8130
č. tel. : +421/2 48 295 111
č. fax: +421/2 48 295 212

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa vzájomne v súlade so znením zmluvy o dielo – časť 2-podmienky zmluvy o dielo, článok XX., bod č.7 dohodli na úprave zmluvy o dielo formou Dodatku č. 2 k nej, ktorého predmetom je:

- a) zmena technického riešenia realizácie domových kanalizačných prípojkov tvoriacich súčasť realizovaného predmetu zmluvy o dielo a s tým spojené :
- zmena ceny za realizáciu domových kanalizačných prípojkov
 - zmena celkovej ceny zmluvného diela
- b) zmena termínu ukončenia zmluvného diela

g

m

Článok 1 **Zmeny a doplnky**

Vo vzťahu k vyššie uvedenému sa zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom upravuje nasledovne :

- 1) *Znenie bodu č.4 uvedené v časti 1 – Formulár zmluvy o dielo č.116 10 10 8 22 sa týmto dodatkom mení nasledovne:*

„ 4. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom , predpísaným v zmluve v sume :

Zmluvná cena za vykonanie diela	v EUR
Bez DPH	
Zmluvná cena bez DPH - po Dodatku č.1	1 914 024,71 EUR
Slovom : (jeden milión deväťstoštrnásťtisíc dvadsaťštyri EUR a sedemdesiatjeden centov)	
Cena bez DPH – Dodatok č.2	- 3 585,70 EUR
z toho :	
Domové kanalizačné prípojky :	- 3 414,95 EUR
Nepredvídané náklady :	- 170,75 EUR
Slovom : (mínus tri tisíc päťstoosemdesiatpäť eur a sedemdesiat centov)	
Zmluvná cena bez DPH celkom po Dodatku č.2	1 910 439,01 EUR
Slovom : (jeden milión deväťstodesať tisíc štyristotridsaťdeväť eur a jeden cent	
DPH 20 %	
DPH 20% - po Dodatku č.1	382 804,94 EUR
Slovom : (tristoosemdesiatdva tisíc osemstoštyri eur a deväťdesiatštyri centov)	
DPH 20% - Dodatok č.2	- 717,14 EUR
z toho :	
Domové kanalizačné prípojky :	- 682,99
Nepredvídané náklady :	- 34,15
Slovom : (mínus sedemstosedemnáť eur a štrnásť centov)	
DPH 20% celkom po Dodatku č.2	382 087,80 EUR
Slovom : (tristoosemdesiatdva tisíc osemdesiatšesť eur a osemdesiat centov)	
Celková cena vrátane DPH	
Zmluvná cena po Dodatku č.2 vrátane DPH	2 292 526,81 EUR
Slovom : (dva milióny dvestodeviatestisíc päťstodvadsaťšesť eur a osemdesiatjeden centov)	

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami zmluvy o Dielo v dobe a spôsobom stanoveným touto zmluvou.

DPH bude vyplácaná v súlade s platnými predpismi, legislatívou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohodami vzťahujúcimi sa na realizáciu programu „

Podrobná špecifikácia zmeny zmluvnej ceny za realizáciu domových kanalizačných prípojk je uvedená v Prílohe č.1 tvoriacej nedeliteľnú súčasť Dodatku č.2. Týmto sa súčasne ruší pôvodný výkaz výmer domových kanalizačných prípojk.

2) Znenie bodu č.2 uvedené v časti 2-Podmienky zmluvy o dielo, článok III. Lehoty plnenia, sa týmto dodatkom mení nasledovne :

„2. **Lehota výstavby** bude do 31.01.2012. Po zhotovení Diela Zhotoviteľ obdrží **Preberací protokol na Dielo**, v prípade odovzdávania ucelených funkčných častí Diela obdrží Preberací protokol na časť Diela.“

**Článok 2.
Záverečné ustanovenia**

1. Všetky ostatné časti a body pôvodnej zmluvy č. 116 10 10 8 22 a Dodatku č.1 k nej, ktoré nie sú Dodatkom č. 2 dotknuté zostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli, a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa
4. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch z ktorých každá strana obdrží dve jeho vyhotovenia.
5. **Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je :**
Príloha č.1 – Aktualizovaný výkaz výmer – domové kanalizačné prípojky, vrátane rekapitulácií a prepočtov


V Bratislave, dňa 15. 10. 2011

V Bratislave, dňa 10.10.2011

Za objednávateľa:

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

PhDr. Alžbeta Ožinec
starostka



Za zhotoviteľa:

Skanska SK a.s.

Ing. Miroslav Potoč
podpredsa predstavenstva

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955

Ing. Vladimír
člen predstavenstva